

а основу члана 41. Статута општине Брод („Службени гласник општине Брод“, број 7/17) и члана 111. и 117. Пословника Скупштине општине Брод – Пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“, број 5/20), Скупштина општине Брод, на 39. редовној сједници одржаној дана 27.06.2024. године **д о н о с и:**

## **З А К Љ У Ч А К**

**о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја општине Брод  
за период 2016. – 2020. година у 2023. години**

1. Усваја се Извјештај о реализацији Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година у 2023. години.
2. Саставни дио овог Закључка у предмету чини Извјештај из тачке 1. овог Закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, и биће објављен у „Службеном гласнику општине Брод“.

Број: 01/022 - 90 /24  
Датум: 27.06.2024. године



Предсједник  
Скупштине општине  
Александар Крушковић

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**о реализацији Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година у**  
**2023. години**

На основу Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 63/21), Уредбе о стратешким документима у републици Српској (Службени гласник РС број 94/21) и Уредбе о спроведбеним документима у Републици Српској (Службени гласник РС 8/22) јединице локалне самоуправе су обавезне да подносе извјештај о реализацији стратегије развоја за претходну календарску годину.

Програмом рада Скупштине општине Брод за 2024. годину предвиђена је тачка дневног реда „Извјештај о реализацији Плана капиталних и других значајнијих улагања у 2023. години у складу са Стратегијом развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година. Овај извјештај је представљен Скупштини општине на 37. редовној сједници Скупштине општине.

У складу са критеријумима BFC SEE стандарда, критеријумом 1. „Стратегија локалног развоја“, односно тачком 1.6., Општина припрема годишњи извјештај о извршењу стратегије са мјерљивим показатељима резултата, потребно је да Скупштина општине Брод разматра Извјештај о извршењу Стратегије развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година у 2023. години. С обзиром на наведено, у извјештају је представљена веза сваког појединачног пројекта са циљевима из Стратегије.

BFC Стандардом се између осталог захтијева да је у извјештају о реализацији стратегије искаже и процијењени степен реализације пројекта у процентима, што је и урађено у дијелу који се односи на „Статус и проценат реализације“.

У овом извјештају је представљен кратак опис пројеката који су реализовани, дјелимично реализовани или су у припреми, а који су дефинисани као пројекти стратешког развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година у 2023. години.

Дефинисани пројекти стратешког развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година су пројекти из области инфраструктуре, просторног уређења, привреде, пољопривреде, туризма и заштите животне средине, образовања, културе, спорта, невладиног сектора, здравства, социјалне заштите и других области.

Стратегијом развоја општине Брод за период 2016. - 2020. година предвиђено је да се дио пројеката имплементира током читавог планског периода, док су одређени пројекти планирани да се имплементирају током једне године.

У даљем тексту су наведени пројекти који су реализовани и дјелимично реализовани у 2023. години и који су у припреми.



Бр	Назив пројекта	Назив пројекта у Стратегији развоја	Очекивани резултати	Статус и проценат реализације	Показатељ и извршења / успеха	Планира на улагања у 2023.	Остварена улагања у 2023.	Извори финансирања			Одговорна организацио на јединица
								Буџетска средства	Кредитна средства	Грант/ост ага средства	
1	Реконструк ција филтер станице за прераду питеке воде у Броду и радови на канализаци оним колекторим а	1.2. Пројекат реконструкције и ревитализације водоводне и канализационе мреже општине Брод	Побољшан квалитет питеке воде на подручју градских мјесних заједница и унапређење канализаци оне мреже	Урађен Пројектни план 2 (Project Fiche) који је усвојен од стране Европ. Инв. Банке и Владе Републике Српске, пројекат реализован око 5 %.	Записник о примопреда ји радова	1.600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Пројект имплементаци они тим, Одјелјење за просторно уређење, Одсјек за локални развој, Министарство финансија РС
2	Санација водоодбрам бених објеката на подручју општине Брод	1.11 Осавремењава ње водоодбрамбених објеката и чишћење каналске мреже у сврху одбране од поплава	Повећана сигурност општине на подручјима потенцијалн о утроженим од поплава	Није рађено, у 2023. години је реализовано 0% пројекта.	Записник о примопреда ји радова	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	ЈП „Воде Српске, Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
3	"Чишћење секундарне каналске мреже" у МЗ Колибе Горње	1.11 Осавремењава ње водоодбрамбених објеката и чишћење каналске мреже у сврху одбране од поплава	Одвођење воде са пољопривре дних парцела, исушивање земљишта.	Урађен један дио каналске мреже, степен реализације 20 %.	Записник о примопреда ји радова	50.000	50.000,00	12.500,00	0,00	35.000,00 Федерално министарст во гасецетипћ особа і избјегліса, 2.500,00 грађани	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, реф ерент за јавне набавке

4	Асфалтирање Улице Пијота Бранка Цианића	1.8. Асфалтирање Улица у Градском подручју општине Брод	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Није рађено, степен реализације 0 %.	Записник о примопредаји радова	42.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелjenje за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију
5	Асфалтирање Улице Доситеја Обрадовића	1.8. Асфалтирање Улица у Градском подручју општине Брод	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Није рађено, аплицирано код Министарства финансија РС и Федералног министарства расељених особа и избјеглица, 0 %.	Записник о примопредаји радова	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелjenje за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за Јавне набавке
6	Асфалтирање Улице Стевана Сремца и отранка Улице Карађорђа Петровића	1.8. Асфалтирање Улица у Градском подручју општине Брод	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Није рађено, аплицирано код Министарства финансија РС, 0 %.	Записник о примопредаји радова	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелjenje за просторно уређење, референт за Јавне набавке
7	Асфалтирање Улице жртава усташког терора	1.8. Асфалтирање Улица у Градском подручју општине Брод	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Није рађено, одобрена средства за 2024. од Федералног министарства расељених особа и избјеглица, 0 %.	Записник о примопредаји радова	65.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелjenje за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за Јавне набавке



8	Асфалтирање Колибарског пута "ЗАСАВИЦА" и Ул. Хајдук Вељка	1.8. Асфалтирање улица у градском подручју општине Брод	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Није рађено, обезбјеђена средства за 2024. годину у износу од 100.000 КМ од Федералног министарства расељених особа и избјеглица, реализован 15 %.	Записник о примопредаји радова	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке
9	Асфалтирање у Горњем Клакару од краја асфалта до Вујића	1.13. Модернизација и одржавање некатегорисаних путева	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Није рађено, степен реализације 0 %.	Записник о примопредаји радова	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке	
10	Асфалтирање Улице Иве Андрића	1.8. Асфалтирање улица у градском подручју општине Брод	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Алпцирано код Министарства финансија РС, и код Федералног министарства расељених особа и избјеглица, реализација 0 %.	Записник о примопредаји радова	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке	

11	Завршетак библикности чке стазе	1.8. Асфалтирање улица у градском подручју општине Брод	Унапређење услуга за здрав и квалитетнији живот	Аплицирано Мин. Трговине и туризма РС, није реализовано, 0%.	Записник о примопредаји радова	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке
12	Асфалтирање Улице 20. Априла	1.8. Асфалтирање улица у градском подручју општине Брод.	Асфалтиран и путни правци, чистија животна средина за становнике	Није рађено, аплицирано код Федералног министарства расељених особа и избјеглица, 0%.	Записник о примопредаји радова	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке
13	Израда подлоге на игралишту у насељу Скеле (пored СШЦ Никола Тесла)	4.27. Имплементација инфраструктурних пројеката на постојећим спортским објектима и изградња нових	Квалитетнији и услови за спортске активности свих грађана у МЗ Скеле и сусједне МЗ	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке
14	Реконструкција Трга Патријарха Павла	1.1. Израда просторно-планске документације општине Брод (Просторни, Урбанистички план и Регулациони	Квалитетнији и услови живота, доказ о праћењу савремених трендова	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке



	Планови и појединачни пројекти јавне и комуналне инфраструктуре)																				
15	Завршетак објекта Кајак клуба Премиум	4.27. Имплементација инфраструктурних пројеката на постојећим спортским објектима и изградња нових	Квалитетнији и услови за спортске активности свих грађана у општини Брод	Дјелимично урађено, реализовано око 20 %.	Записник о примопредаји радова	80.000	9.998,38	0,00	0,00	9.998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјељење за пр. уређење, ст.- ком. послове и екологију, референт за јавне набавке
16	Кружни ток на раскрсници Бродског батаљона и Стационаске	1.2. Изградња заобилазнице са кружним раскрсницама саобраћаја и стварање услова за измјештање царнског терминала у Броду	Квалитетнија саобраћајна инфраструктура, повећана сигурност у саобраћају	Није рађено, 0 %.	Записник о примопредаји радова	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјељење за пр. уређење, ст.- ком. послове и екологију, референт за јавне набавке

Инфраструктура у пословним зонама у општини Брод	1.1. Израда просторно – планске документације општине Брод (Просторни план, Урбанистички план и Регулациони планови и појединачни пројекти јавне и комуналне инфраструктуре)	Основа за плански развој општине и привреде, један од најважнијих докумената локалне заједнице	У току израда пројекта инфраструктуре у Пословној зони „Скеле“, Алпицирано код Министарства финансија РС, 0%.	Записник о примопредаји радова	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелjenje за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке
17 Изградња пословне хале у пословној зони	1.9. Пословне зоне на подручју општине Брод	Унапређење привредних активности, повећање запослености и становништва	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелjenje за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке
19 Реконструкција комплетне јавне расвјете	5.1. Прелазак на LED расвјету на подручју општине Брод	Експлоатација ресурса уз уважавање европских стандарда енергетске ефикасности и заштите животне средине.	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелjenje за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке



Изградња санитарног чвора на „Градској пијаци“	2.4. Проширење капацитета градске пијаци, у складу са потребама привредника који желе да се баве дјелатношћу која је предвиђена за градску пијаци	Побољшање хигијенско санитарних услова у објекту градске пијаци повећана санитарна сигурност хране	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, Одјек за локални развој, инвеститори, референт за јавне набавке
20 Опремање кабинета за практичну наставу СШЦ „Никола Тесла“	4.1. Опремање васпитно образовних установа савременом техничком опремом за одржавање наставе	Унапређење васпитно образовног процеса, у средњошколском центру „Никола Тесла“,	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелење за привреду пољопривреду и друштвене дјелатности. Васпитно образовне установе
22 Адаптација и проширење старе школе у Горњем Клакару у циљу стварања услова за бављење спортом	4.5. Санација доградних инфраструктурних објеката школа и доградња нових, редовно одржавање објеката	Унапређење васпитно образовног процеса, квалитетнији услови за боравак и извођење наставе	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјелење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, извођач радова.

23	Санација крова измењена столарије у ЈУП „Бели анђео“	4.5. Санација дограјалних инфраструктурних објеката школа и доградња нових, редовно одржавање објеката	Квалитетнији и услови за рад и боравак у вртићу	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, извођач радова.
24	Набавка стоматолошке јединице са пратећом опремом (полимеризациона лампа и стерилизатор). ЈЗУ Дом здравља Брод	4.15 Одрживо функционисање ЈЗУ Дом здравља Брод	Квалитетнији и услови за рад стоматолошке амбуланте и унапређење квалитета услуга.	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	40.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Одјељење за привреду пољопривреду и друш. дјелатности. Одјељење за финансије и ЈЗУ дом здравља	
25	Набавка новог РТГ апарата	4.16. Набавка савремене опреме за дијагностику и лабораторију	Унапређење квалитета дијагностичких поступака за све пацијенте ЈЗУ Дом здравља	Апарат набављен и стављен у употребу, пројекат реализован 100 %.	Записник о примопредаји радова	150.000	163.800,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00 (140.000 грант Владе Јапана и 23.800 ПДВ ЈЗУ Дом здравља)	ЈЗУ Дом здравља, Одјек за локални развој, Јавне набаве.		



26	Набавка ултразвучног апарата са четири сонде	4.16. Набавка савремене опреме за дијагностику и лабораторију	Унапређење квалитета дијагностичких поступака за све пацијенте ЈЗУ Дом здравља	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	ЈЗУ Дом здравља, Одсек за локални развој, Јавне набавке.
27	Видеонадзор у граду	4.5. Санација дотрајалих инфраструктурних објеката школа и доградња нових, редовно одржавање објеката	Повећање степена квалитета саобраћајне и јавне инфраструктуре и безбедност и у општини Брод	Дјелимично рађено – постављене конзоле и оптика, Пројекат реализован 10%.	Записник о примопредаји радова	50.000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, референт за јавне набавке Овлаштене институције за израду просторно планске документације
28	Изградња канализације у Улици Првог српског батаљона и Улици пилота Пјанића	1.2. Пројекат реконструкције и ревитализације водовдне и канализационе мреже општине Брод	Подизање квалитета комуналних услуга и унапређење санитарних услова за живот становништва на подручју наведених улица	Урађено, пројекат реализован 100%.	Записник о примопредаји радова	355.000	384.609,62	137.240,62	0,00	247.369,00 грант Владе Републике Српске	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, пројектантске куће, извођачи

<p>Изградња водовodne мреже у МЗ Барица</p>	<p>1.2. Пројекат реконструкције и ревитализације водовodne и канализационе мреже општине Брод</p>	<p>Подизање квалитета комуналних услуга и унапређење санитарних услова за живот становништва на подручју наведених улица</p>	<p>Урађено, Пројекат реализован 100 %.</p>	<p>Записник о примопредаји радова</p>	<p>110.000</p>	<p>80.000</p>	<p>40.000 Оп. Брод и ЈКП Комвод</p>	<p>0,00</p>	<p>40.000 Град Дервента</p>	<p>Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, пројектантске куће, извођачи</p>
<p>Учешће у суфинансирању пројеката заједница етажних власника (фасаде...)</p>	<p>4.5. Санација дотрајалих инфраструктурних објеката школа и доградња нових, редовно одржавање објеката</p>	<p>Унапређење квалитета становања ЗЕВ. Дјепши изглед града</p>	<p>Није рађено, 0 %.</p>	<p>Записник о примопредаји радова</p>	<p>40.000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Одјелјење за просторно уређење, пројектантске куће, извођачи и донатори</p>
<p>31 Просторно планска документација (Регулацион и план и појединачни пројекти инфраструктуре)</p>	<p>1.1. Израда просторно – планске документације општине Брод (Просторни план, урбанистички план и Регулациони планови и појединачни пројекти јавне и комуналне инфраструктуре)</p>	<p>Подизање квалитета комуналних и јавних услуга. Модернизација инфраструктуре у складу са европским стандардима</p>	<p>У току је израда урбанистичког плана градског подручја Брода, реализација 30 %.</p>	<p>Записник о примопредаји радова</p>	<p>40.000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Одјелјење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, пројектантске куће, извођачи и донатори</p>



<p>32</p> <p>Реконструкција друштва Дома културе у МЗ Доње Колибе и његове припадајуће унутрашње и ванске инфраструктуре</p>	<p>4.5. Санација дотрајалих инфраструктурних објеката школа и дотрајала нових, редовно одржавање објеката</p>	<p>Унапређење друштва и културног живота становништва и омладине МЗ Доње Колибе</p>	<p>Није рађено, одобрена средства у износу од 20.000,00 од стране Министарства за људска права и изјеглице БиХ, степен реализације 10%.</p>	<p>Записник о примопредаји радова</p>	<p>50.000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Одјелење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, пројектантске куће, извођачи и донатори</p>
<p>33</p> <p>Асфалтирање пута у Доњем Дјешћу од Станисављевића до магистралног пута</p>	<p>1.13. Модернизација и одржавање категорисаних путева</p>	<p>Асфалтирани и путни правци, квалитетнија саобраћајна инфраструктура</p>	<p>У 2024. ће бити реализован дио пројекта у вредности од 70.000,00, односно дужина пута од око 500 метара. Реализација у 2023. години 10%.</p>	<p>Записник о примопредаји радова</p>	<p>200.000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Одјелење за пр. уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, пројектантске куће, извођачи и донатори</p>
<p>34</p> <p>Асфалтирање пута Жеравац</p>	<p>1.13. Модернизација и одржавање категорисаних путева</p>	<p>Асфалтирани и путни правци, квалитетнија саобраћајна инфраструктура</p>	<p>Није рађено, 0%.</p>	<p>Записник о примопредаји радова</p>	<p>200.000</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Одјелење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, пројектантске куће, извођачи и донатори</p>

35	Реконструкција пута на Унци - пут у Ражевима	1.13. Модернизација и одржавање некатегорисаних путева	Реконструкција сани путни правац, квалитет. саобраћајна инфраструктура	Урађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	60.000	92.994,41	32.994,41	0,00	60.000 Фонд за повратак БиХ	Одј. за пр. уређење, , пројектантске куће, извођачи и донатори
36	Реконструкција пута од Наретака према Унци	1.13. Модернизација и одржавање некатегорисаних путева	Реконструкција сани путни правац, квалит. саобраћајна инфраструктура	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одј. за пр. уређење, , пројектантске куће, извођачи и донатори
37	Постављање подлоге за игралиште, умјетне траве	4.27. Имплементација инфраструктурних пројеката на постојећим спортским објектима и изградња нових	Квалитетнији и услови за спортске активности свих грађана у општини Брод	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одј. за пр. уређење, , пројектантске куће, извођачи и донатори
38	Стајање Улице Буре Јакшића са Стадионског м и асфалтирање исте	1.8. Асфалтирање улица у градском подручју општине Брод	Асфалтиран и путни правац, чиста животно средина за становнике	Није рађено, 0%.	Записник о примопредаји радова	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	Одј. за пр. уређење, , пројектантске куће, извођачи и донатори
<b>УКУПНО :</b>						<b>9.802.000,00</b>	<b>786.402,41</b>	<b>227.735,03</b>	<b>0,00</b>	<b>558.667,38</b>	

У табели испод се налазе реализовани пројекти или дијелови пројаката који нису били предвиђени Планом капиталних и других значајнијих улагања у 2023. години.



Инвестиције које нису предвиђене Планом, а реализоване су у 2023. години

Бр	Назив пројекта	Назив пројекта у Стратегији развоја	Очекивани резултати	Статус	Показатељ и извршења / успеха	Планира на улагања у 2023.	Остварена улагања у 2023.	Извори финансирања			Одговорна организацио на јединица
								Буџетска средства	Кредити средства	Грант/ост средства	
1	Набавка контејнера за ЈКП Комвод а.д. Брод	5.7. Набавка канти за отпад и контејнера за сеоско подручје	Ефикасније одржавање чистоће у општини Брод	Урађено, степен реализације Пројекта 100 %.	Записник о примопредаји опреме	0,00	6.832,80	1.882,80	0,00	4.950,00 Фонд за заштиту животне средине и енергетске ефикасности РС	Одјек за локални развој, Одјек за јавне набавке, Скупштинска служба
2	Набавка машина и алата за уређење хортикултуре (тримери, косилица, моторна пила)	5.6. Набавка опреме за ЈКП Комуналац за прикупљање и разврставање рециклажног отпада	Ефикасније одржавање паркова, дрвећа у градском подручју и чишћење раслиња поред пута	Урађено, степен реализације Пројекта 100 %.	Записник о примопредаји опреме	0,00	6.911,00	1.961,00	0,00	4.950,00 Фонд за заштиту животне средине и енергетске ефикасности РС	Одјек за локални развој, Одјек за јавне набавке, Скупштинска служба
3	Набавка рачунара за ЈП Радио Брод	4.9. Опремање ЈП Радио Брод савременом опремом за емитовање програма	Ефикаснији радио сервис ЈП Радио Брод	Урађено, степен реализације Пројекта 100 %.	Записник о примопредаји рачунара	0,00	832,00	0,00	0,00	832,00 средства ЈП Радио Брод	ЈП Радио Брод

4	Санација љетног насипа у Полоју и изградња приступног пута за деминере у Лушанима	1.11 Осавремењавање водообрамбених објеката и чишћење каналске мреже у сврху одбране од поплава	Спречено продирање воде услед високог водостаја и омогућен приступ хитној помоћи у случају потребе приликом деминирања	Урађено, степен реализације Пројекта 100 %.	Записник о примопредаји радова	0,00	27.957,00	27.957,00	0,00	0,00	Одјек за јавне набавке, Одјељење за финансије, Одјељење за просторно уређење.
5	Чишћење канала Малељ	1.11 Осавремењавање водообрамбених објеката и чишћење каналске мреже у сврху одбране од поплава	Квалитетнија одводња воде придошле у канал	Урађено, степен реализације Пројекта 100 %.	Записник о примопредаји радова	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00	0,00	Одјек за јавне набавке, Одјељење за финансије, Одјељење за просторно уређење.
6	(Делегирани) изградња канализације у Улици жртва усташког терора	1.2. Пројекат реконструкције и ревитализације водоводне и канализационе мреже општине Брод	Подизање квалитета комуналних услуга и унапређење санитарних услова за живот становништва на подручју наведених улица	Урађено, Урађено, степен реализације Пројекта 30 %.	Записник о примопредаји радова	0,00	20.000	20.000	0,00	0,00	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, пројектантске куће, извођачи



7	Насипање баре код пијаце у мјесној заједници Карађорђево	1.9. Пословне зоне на подручју општине Брод	Омогућено проширење градске пијаце и паркинга Градске пијаце	Урађено око 90% насипања	Записник о примопредаји радова	0,00	100.000	50.000	0,00	50.000 ЈКП Комвод	Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, извођачи, ЈП Комвод.
8	Замјена расвјете на Градској пијаци и санација крова на објекту	1.9. Пословне зоне на подручју општине Брод, Проширење капацитета Градске пијаце	Створени квалитетнији и услови за одвијање привредних активности на пијаци, спријечено прокишњавање објекта	Урађено, степен реализације Пројекта 100 %.	Записник о примопредаји радова	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 средства ЈП Комвод а.д.	ЈКП Комвод, Одјељење за просторно уређење.
9	Реконструкција крова страдалог у олуји на згради ЈКП Комвод а.д.	4.5. Санација дотрајалих инфраструктурних објеката школа и доградња нових, редовно одржавање објеката	Спријечено пропадање објекта и доведен објекат у стање функционалности	Урађено, степен реализације Пројекта 100 %.	Записник о примопредаји радова	0,00	15.000,000	0,00	0,00	15.000,00 средства ЈКП Комвод	ЈКП Комвод
<b>УКУПНО :</b>						<b>0,00</b>	<b>195.368,80</b>	<b>104.636,80</b>	<b>0,00</b>	<b>90.732,00</b>	

Начелник општине